

Matriz de Risco

	Definição do Risco	Descrição	Atribuição	Ações para Mitigação
1	Riscos ambientais	Emissões atmosféricas durante a aplicação e compactação do asfalto. Geração de resíduos provenientes da fresagem e demolições, emissões atmosféricas, ruídos e eventual contaminação do solo decorrente do manejo inadequado de materiais.	CONTRATADA	Destinação ambientalmente adequada dos resíduos, controle de emissões e poeira, manutenção preventiva dos equipamentos e cumprimento da legislação ambiental vigente.
2	Risco de acidentes de trabalho	Possibilidade de ocorrência de acidentes devido a falhas na segurança durante a execução da obra.	CONTRATADA	Isolamento e sinalização da área de trabalho, cumprimento das Normas Regulamentadoras aplicáveis, utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva.
3	Risco de atrasos	Atrasos na entrega de materiais ou equipamentos, prejudicando o cronograma da obra.	CONTRATADA	Elaboração de planejamento executivo, acompanhamento do cronograma pela fiscalização e aplicação das penalidades contratuais quando cabíveis.
4	Risco de falhas na qualidade	Falhas na qualidade do asfalto ou na execução do recapeamento, levando a retrabalhos e custos adicionais.	CONTRATADA	Utilização de materiais conforme as especificações do projeto, realização dos controles tecnológicos previstos, fiscalização da execução dos serviços e exigência de correção de eventuais não conformidades.
5	Risco para segurança viária	Possibilidade de acidentes de trânsito durante a execução da obra devido à presença de máquinas e equipamentos na via ou interrupção do tráfego de veículos e pedestres durante a obra.	CONTRATADA	Isolamento e sinalização da área de trabalho, cumprimento das normas de segurança do trabalho, observância dos procedimentos técnicos aplicáveis e elaboração e execução de plano de sinalização temporária.
6	Risco de custos não previstos	Possibilidade de surgimento de custos acessórios necessários à execução do objeto, tais como deslocamentos, ferramentas, equipamentos, alimentação, hospedagem e demais despesas operacionais.	CONTRATADA	O Termo de Referência estabelecerá que todos os custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto correrão por conta da contratada, não sendo admitidos acréscimos decorrentes dessas despesas.
7	Risco decorrente de condições climáticas desfavoráveis	Ocorrência de chuvas durante a execução dos serviços, comprometendo a aplicação do revestimento asfáltico e o cronograma da obra.	CONTRATADA	Programação dos serviços de acordo com as condições meteorológicas, suspensão das atividades incompatíveis com chuva e readequação do cronograma quando necessário.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

.....
Diego Gomes de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

.....
Marcos de Oliveira Anjos