



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

OBRA: RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI																							
Tipo de Intervenção: Recapeamento											Área de intervenção: 18.324,24 m2												
Endereço : Centro da Cidade - Itapevi - São Paulo - SP											Investimento: R\$ 1.010.730,07												
TAB. REF.: SINAPI - Jul/2018 / SIURB - Jan/2018 / SICRO - Mar/2018											Valor: R\$ 55,16 / m2												
Item	Descrição	Peso	Valor do Serviço	MÊS 01					MÊS 02					MÊS 03					MÊS 04				
		%	R\$	sem1	sem2	sem3	sem4	sem5	sem1	sem2	sem3	sem4	sem5	sem1	sem2	sem3	sem4	sem5	sem1	sem2	sem3	sem4	sem5
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E FRESAGEM	5,24%	R\$ 52.964,41	0,00%	6,17%	6,17%	12,18%	7,17%	5,97%	7,54%	6,13%	6,54%	7,92%	8,06%	7,32%	4,52%	4,95%	4,69%	4,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 16.780,10					R\$ 18.051,08					R\$ 15.646,88					R\$ 2.486,35				
02	RECAPEAMENTO	82,13%	R\$ 830.156,15	0,00%	0,00%	6,63%	6,63%	9,38%	6,42%	6,42%	6,59%	6,59%	7,03%	8,51%	8,66%	6,90%	4,86%	5,32%	5,05%	5,05%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 187.871,07					R\$ 274.202,77					R\$ 284.296,76					R\$ 83.785,56				
03	SINALIZAÇÃO E COMPONENTES	10,99%	R\$ 111.081,90	2,43%	2,61%	0,32%	3,63%	6,22%	7,58%	7,44%	6,02%	6,38%	6,19%	6,41%	7,60%	8,03%	7,22%	5,45%	4,78%	4,82%	4,70%	2,19%	0,00%
				R\$ 16.880,47					R\$ 37.331,70					R\$ 38.564,26					R\$ 18.305,47				
04	CONTROLE TECNOLÓGICO	1,64%	R\$ 16.527,61	0,00%	0,00%	6,63%	6,63%	9,38%	6,42%	6,42%	6,59%	6,59%	7,03%	8,51%	8,66%	6,90%	4,86%	5,32%	5,05%	5,05%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 3.740,32					R\$ 5.459,12					R\$ 5.660,07					R\$ 1.668,09				
Sub-Total		100%	R\$ 1.010.730,07	R\$ 225.271,96					R\$ 335.044,67					R\$ 344.167,97					R\$ 106.245,47				
Total Geral com BDI (23,38%)		100%	R\$ 1.010.730,07	R\$ 225.271,96					R\$ 560.316,63					R\$ 904.484,60					R\$ 1.010.730,07				

Itapevi, 23 de Agosto de 2018

Ramon Medrano de Almada
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Erica Souza Sotto Soares
Engenheira Civil / Responsável Orçamentista
CREA nº 5061886347
ART.: 28027230180089421